

Parte Diario de Workover - Pozo LP-15 (05/09/2025) - Supervisor: Ing. R. Álvarez

08:30 - Se constata caída brusca de producción de gas y aumento repentino de presión en el espacio anular. Sospecha de comunicación / rotura de tubing. Presión de casing: 450 psi. Presión de tubing: 80 psi.

10:00 - Se procede a deprimir el espacio anular hacia línea de producción y se bombean 60 bbl de lodo base agua de 1.12 g/cm³ para control y ahogo del pozo.

12:30 - Operación de desmontaje de puente de producción e instalación de un set de BOP (válvulas preventoras) de 7 1/16".

14:30 - Inicio de maniobra de extracción de tubing de 2 7/8". Al llegar a la junta #54 (aprox. 1.620 metros de profundidad) se observa orificio de 1.5 pulgadas por erosión severa, justo frente a la válvula de Gas Lift número 3.

18:00 - Se termina de extraer el resto de la sarta sin más novedades. Se programa para mañana la bajada de tubing nuevo con juntas premium y recalibración de mandriles.