

Parte Diario de Workover - Pozo PM-104 (14/05/2018) - Supervisor: Ing. J. Pérez

08:00 - Se constata pozo parado por rotura de varillas. Presión de casing: 50 psi. Presión de tubing: 0 psi. 09:30 - Se procede a ahogar el pozo con 40 bbl de agua salada filtrada. 11:00 - Inicio de maniobra de extracción de sarta de bombeo mecánico (AIB). Se recuperan 42 varillas de 7/8". A la altura de la varilla 43 se encuentra punto de corte (fatiga por corrosión severa). 15:00 - Se baja herramienta de pesca (overshot 2 3/8"). Se logra pescar al primer intento. 18:00 - Se extrae el resto de la sarta y la bomba de profundidad (mecanismo trabado por presencia de incrustaciones de carbonato/bicarbonato).